



TORVECSA S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EMPRESA - MUNICIPIO



EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL ING. ULISES DE LA CRUZ TORRES, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; TORVECSA S.A. DE C.V.; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC LA C. CECILIA RIVAS MARQUEZ, ING. AURELIO LÓPEZ SORIANO, LIC. BLANCA GIL GARCIA, C. FERNANDO JESÚS ÁVILA CISNEROS Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA"

UBICACIÓN :

ESTADO : 020
REGIÓN. 02
MICROREGIÓN: 27
DISTRITO 21
MUNICIPIO 467
LOCALIDAD 0013

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

OAXACA

COSTA

COSTA

SANTIAGO JAMILTEPEC

SANTIAGO JAMILTEPEC

PASO DE LA REINA

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO GENERAL 33

MSJ/467/FIII/010/2019

MSJ/467/FIII/010A/2019

FECHA: 15 DE MAYO DE 2019

FECHA: 15 DE MAYO DE 2019



TORVECSA S.A. DE C.V.

R.F.C: TOR 13090711

CALLE ARROYO CAMARON 174 PASO DE LA REINA

SECTOR U2 STA CRUZ HUATULCO, OAX.

TEL. 958 58 71000

torvecsa_2014@hotmail.com

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 11 POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTE DE CONCRETO PCR-09-400, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION (SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA SEÑCILLA TRES FASES EN MEDIA TENSION VS30, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS REMATE DOBLE DOS FASES EN MEDIA TENSION RD2N, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA REMATE DOS FASES EN MEDIA TENSION VR2N, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VOLADA DOBLE DOS FASES EN MEDIA TENSION VD2N), ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION (SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO EN BAJA TENSION 1P4, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSION 1R1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE EN BAJA TENSION 1R3, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO EN BAJA TENSION 1P3), SUMINISTRO DE RETENIDAS, CONDUCTORES , SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2 BOQUILLAS 13200-120/24 , SISTEMA D TIERRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN ASÍ COMO RETIRO DE POSTES, ESTRUCTURA Y CONDUCTOR.

RUBRO: VIVIENDA

ODS: 1,7,11

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 28/05/2019

FECHA DE INICIO REAL: 28/05/2019

METAS ALCANZADAS: 725.00 ML

SUBCLASIFICACION : ELECTRIFICACION RURAL

METAS: 1.1,1.2,1.4,7.1,11.1

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 07/09/2019

FECHA DE CONCLUSIÓN: 07/09/2019

BENEFICIARIOS: 542 HABITANTES

H:246

M:247 NIÑOS: 49

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	
RAMO 33 FONDO III	\$981,587.62	\$981,587.62	
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$981,587.62	\$981,587.62	



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec,
Oax. 2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec,
Oax. 2019 - 2021

REGIDURÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec,
Oax. 2019 - 2021



TORVECSA S.A. DE C.V.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EMPRESA - MUNICIPIO

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

CONTRATISTA : TORVECSA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: ULISES DE LA CRUZ TORRES

R.F.C: TOR130907116

DOMICILIO: CALLE ARROYO CAMARON LOTE 4A SIN NUMERO SECTOR U2 SANTA CRUZ HUATULCO.



TORVECSA S.A. DE C.V.

CALLE ARROYO CAMARON LT 4 - A 5/N
SECTOR U2 STA CRUZ HUATULCO, OAX.

TEL. 958 58 71668

torvecsa_2014@hotmail.com

FIRMA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec,
Oax. 2019 - 2021

C. CECILIA RIVAS MÁRQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. BLANCA GIL GARCÍA
REGIDORA DE HACIENDA

LIC. JOSE MANUEL MARTINEZ BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec,
Oax. 2019 - 2021

ING. AURELIO LÓPEZ GRIJALVO
SINDICO MUNICIPAL

C. FERNANDO JESÚS ÁVILA GONZÁLEZ
REGIDOR DE OBRAS



TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec,
Oax. 2019 - 2021

REGIDURÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec,
Oax. 2019 - 2021